

DEVIS estimatif des travaux faits et des matériaux délivrés sur le canal de Jonction, (townships d'Edwardsburgh et Matilda,) par Crawford et Milner, entrepreneurs. Travaux commencés le 12 janvier 1852, par MM. Bowie et Cassels; transférés à MM. Crawford et Milner le 12 mai 1852. Contrat résilié en novembre 1854.

		Nature de l'ouvrage, etc., etc.	Quantités.	Prix de contrat.	Montant.	
				£ s. d.	£ s. d.	
Section 1		Excavation en terre et dragage.....	verges cube	127.99.3.31	0 1 0	6399 13 3½
do	2	do do do	do	136.031.70	0 1 1	7368 7 8
do	do	do dans le roc et pectardement des cailloux.....	do	485.63	0 4 0	97 2 6
do	do	Mur en pierres perdues	do	19.143.69	0 2 0	1914 7 4½
do	do	Bois de caissons ou de jetées	L. pieds.	118.511.00	0 0 5½	2715 17 6½
do	do	Pierre de remplissage des	verges cube.	9.157.09	0 2 0	915 14 2
do	do	Fer forgé des	lbs.	59.34½	0 0 4	98 18 2
do	do	Pose des bittons	chaque	5	1 0 0	5 0 0
do	do	Pour pomper l'eau, chiffres ronds	1500 0 0	1250 0 0
do	do	Réparations de la chaussée de la Baie Glasford et la Pointe Nowlan, barrage pour protéger la chaussée; taille des bajoyers d'écluses; enlèvement des caissons, (voir compte)	144 1 0
do	do	Excavation de la surface faite par Bowie et Cassels sur laquelle un pourcentage a été retenu—
do	1	25956 verges c. d'excavation payé... £ 832 6 7½
do	do	25956 do do à 1s... 1297 16 0
do	2	7034 do do payé... 332 6 11½
do	do	7034 do do à 1sld. 381 0 2
			£148 13 2½
do	do	Enlèvement et reposage d'une partie des lisses du railway, nécessité par la crue des eaux, 1852	100 0 0
do	do	Enlèvement de pierre à la Pointe aux Iroquois, novembre 1853—13 journées d'hommes, 4s.; 3½ do charriage, 11s.	4 10 6
do	do	Bois livré pour caissons	5081.00	0 0 3½	74 1 11½
do	do	Ouvrage fait en novembre et décembre après la résiliation du contrat par arrangement, (voir liste de paie)	658 13 0
do	do	Chevaux, machines, outils, etc., par adjudication des évaluateurs, datée à Edwardsburgh, 22 décembre 1854	2109 6 8
		Montant payé à Bowie et Cassels	1064 13 7½
		Montant total d'ouvrage fait, etc.	25534 10 0
		Montant du paiement précédent	£22695 7 4
		Payer pour préparation des documents pour prolongement d'époque d'achèvement	15 13 6
		Paiements totaux	22710 19 10
		Montant dû	2823 10 2

Daté à Edwardsburgh, le second jour de janvier 1855.

Je certifie par le présent que le devis estimatif ci-dessus est exact.

(Signé,)

JOHN PAGE,
Ing. Trav. Publics.

TORONTO:

IMPRIMÉ PAR JOHN LOVELL, YONGE STREET.