

(Exhibit "F 18.")

## AMÉLIORATIONS DU HAVRE DE QUÉBEC.

ESTIMATION FINALE des travaux faits et des matériaux fournis par MM. Larkin, Connolly et Cie, dans et pour la construction et l'achèvement du bassin de radoub à Saint-Joseph de Lauzon, Lévis, Québec.

Numéro des items.	Description des travaux et des matériaux.	Quantités.		Prix.	
		\$	cts.	\$	cts.
1	Montant d'après contrat daté du 17 août 1878 .....	330,953	89		
	Ajoutez pour omission dans l'item des palplanches dans le batardeau, désigné comme l'item n° 18, dans la réclamation présentée par MM. Larkin, Connolly et Cie .....	3,024	90		
	Ajoutez pour erreur cléricale dans l'item de la pose des pierres de couronnement du bassin, étant l'item n° 19 dans la réclamation présentée par MM. Larkin, Connolly et Cie .....	4,000	00		
		337,978	79		
	A déduire le montant spécifié dans le contrat daté du 17 août 1878, pour travaux faits par les commissaires, avant la signature du dit contrat, savoir: 10,497 verges cubes d'excavation, à 60 cts la verge .....	6,298	20		
				331,680	59
2	Montant des travaux supplémentaires concernant le bassin, d'après le contrat supplémentaire, en date du 4 juin 1884. ....			40,659	74
3	Montant dépensé en rapport avec le barrage auxiliaire, en vertu du contrat supplémentaire, daté du 4 juin 1884. ....			141,326	80
4	Montant d'une autre somme, en rapport avec le barrage auxiliaire, en vertu du contrat supplémentaire, daté du 4 juin 1884. ....			2,415	25
5	Montant pour compléter les travaux, en vertu du contrat supplémentaire, daté du 4 juin 1884. ....			64,080	00
6	Montant pour la construction et l'achèvement des caissons, en vertu du contrat supplémentaire, daté du 4 juin 1884. ....			10,000	00
7	Montant pour compléter et placer des blocs à quille, etc. ....	1,350	00		
8	do tunnel depuis la maison de la chaudière jusqu'au quai. ....	4,718	47		
9	do bâtiment en briques devant servir de hangar au ciment. ....	3,000	00		
10	do plus forte dimensions des pierres fournies et employées. ....	22,318	00		
11	do pierres commémoratives dans les musoirs. ....	386	40		
12	do main-d'œuvre fournie aux ingénieurs. ....	86	70		
13	do usage des pompes pendant deux ans. ....	5,500	00		
14	do construction d'un réservoir dans la maison de la chaudière. ....	468	70		
15	do liens additionnels dans la chambre du caisson. ....	78	39		
16	do charbon fourni pour les pompes principales. ....	576	00		
17	do chambre du caisson en béton additionnelle et mur du musoir, etc. ....	904	85		
18	do matériaux fournis pour l'achèvement du caisson. ....	613	91		
19	do pose de moellons d'appareil dans une partie des musoirs, avec façade circulaire. ....	259	60		
20	do travaux supplémentaire provenant d'une erreur dans le mesurage de la profondeur de l'eau. ....	9,980	00		
				50,241	02
	Total. ....			640,403	40
	MOINS—Paiement total fait d'après certificat, etc. ....			562,516	22
				\$77,887	18

HENRY F. PERLEY,

Ingénieur en chef, travaux du havre, Québec.