

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

RÉSUMÉ—SECTION N° 4.

Date du contrat, 25 mai 1870.

Temps fixé pour l'achèvement des travaux, 1er juillet 1871.

Travaux suffisamment avancés pour permettre de poser la voie et de l'ouvrir au trafic dans l'été de 1872.

Prix de l'entreprise	\$438,325 00
Moins—ponts de bois et drains qu'il fut convenu de ne pas construire.....	3,500 00
	<u>434,825 00</u>
Réduction du prix de l'entreprise	\$434,825 00

Payé à l'entrepreneur.....	\$438,070 00
Dépendé jusqu'à cette date par la commission pour terminer les travaux.....	

Total de la dépense jusqu'à cette date... \$.....

RÉCLAMATIONS POUR TRAVAUX ADDITIONNELS.

Compte présenté par les entrepreneurs.....	\$76,875 40
Évaluation par C. Schreiber, 14 août 1873.....	48,472 97
Somme dont le paiement est recommandé par J. C. Brydges, 5 février 1874.....	9,233 65

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

RÉSUMÉ—SECTION N° 7.

Date du contrat, 25 mai 1870.

Temps fixé pour l'achèvement des travaux, 1er juillet 1871.

Travaux suffisamment avancés pour permettre de poser la voie et de l'ouvrir au trafic vers le 11 novembre 1872.

Prix de l'entreprise.....	\$557,750 00
Moins—ponts de bois et drains, qu'il fut convenu de ne pas construire	18,654 24
	<u>539,095 76</u>

Payé à l'entreprise.....	\$557,750 00
Dépendé jusqu'à cette date par la commission pour terminer les travaux.....	

Total de la dépense jusqu'à cette date... \$.....

RÉCLAMATIONS POUR TRAVAUX ADDITIONNELS.

Compte présenté par les entrepreneurs, le 5 sept. 1872	\$116,463 83
Évaluation par C. Schreiber, 29 juillet 1873..	88,633 81
Somme dont le paiement est recommandé par C. J. Brydges, 5 février 1874	31,081 85