1 1856.

l'information de nier, nous nous eette ville, con-'entrer le plus tôt excellence avait ligne du grand oremière clause

onduite à suivre la connaissance l'on mit immées plans, profils, nan' l'état et les

nos estimations rêts maintenant

qui nous ontété içâmes d'abord nent de la ligne ielle notre lettre attention.

é d'onvrage de stait à faire au parait que les pris le matériel d'Halifax.

nous rendre à aire, et ensuite sonnelle, de la exécutés; et res travaux, et nels les estimaqu'à quel point

s et bâtisses de ar à la compade celles que admirablemen**t** e grande quan-

n qu'exige une sultat de notre e de construe-

ni et non fini, ant nécessaire ar le contrat, à au erédit de la compagnie une grande quantité de matériel roulant (22 machines locomotives), qu'on nous dit étre maintenant en rente d'Angleterre.

Aynut terminé nos investigations à Montréal, nous revinnes à Brockville par chemin de fer, et suivimes ensuite la ligne jusqu'a Toronto; et après avoir passé six jours sur cette partie de la ligne, examiné tous les points importants, et comparé l'état des travaux sur le terrain avec nos profils, nous sommes convain-cus que ces derniers représentent véritablement le progrès de l'ouvrage, et que l'on peut se fier aux calculs qui en sont tirés et sar lesquels nons avons basé notre

Ce qui précède montre que nous avons estimé les frais d'achèvement des travaux et bâtisses de la ligne de Toronto à Brockville, à £363,041 Ajouter pour dépenses contingentes et intérêts sur cette somme, 10

pour cent.... Aussi, pour compléter le matériel roulout sur la même section.... 36,301 80,100

Total des frais d'achèvement de la ligne de Toronto à Brockville... £479,448 et. Dans le but d'estimer les frais d'achèvement de cette partie du chemin à l'onest de Toronto, en autant que s'y rattachent les dispositions de l'acte 8e Victorin, chap. 174, c'est-à-dire, jusqu'à Stratford, nons demandames des documents et pièces justificatives s'y rattachant, semblables à ceux fournis pour la partie de Toronto à Br ekville, et par ces documents nous voyons que l'achèvement des travaux de la section de Toronto à Stratford nécessitera la somme de £33,683 Ajouter pour dépenses contingentes.....

Quoique nous n'ayons pas en l'occasion d'examiner personnellement cette £37,051 ct. partie du chemin, et d'en comparer l'état avec les profils sur lesquels nons avons basé notre estimation des travaux, cependant d'après la vérification satisfaisante du résultat de nos autres calculs, jointe au fait que M. Killaly en a demièrement fait une inspection, et étant convainces de l'exactitude des documents, nons n'avons aucun doute que l'on peut se fier à cette évaluation des frais de sou achè-

Afin d'arriver an coût total du complet achèvement et équipement du chemin de Stratford à Brockville, il est nécessaire d'ajouter encore une somme pour cette partie du chemin sur le front de cette ville. En supposant qu'elle soit de £10,000 pour la voie graduée qui doit être fournie par la ville, et £5,000 pour la pose de la voie permanente, l'estimation de la ligne entière sera

Toronto à Brockville....£479,448 Toronto à Stratford..... En face de la ville de Toronto...... 15,000

Grand total.....£531,499 ers. Halifax.

En terminant, nous croyons de notre devoir de dire, pour l'information de son excellence, que, dans notre opinion, les travaux sur cette partie de la ligne, en autant qu'ils sont faits, sont conformes aux termes des contrats et des devis, que les ponts, viadues et bâtimens des stations importantes sont construits de la manière la plus stable et la plus solide, et que les préparatifs qui ont été faits, et la quantité de matériaux préparés, montrent l'intention des entrepreneurs de terminer le chemin d'une manière qui puisse leur faire honneur ainsi qu'à la pro-

Nous sommes, monsieur, Vos obéissants serviteurs,

ROSWELL G. BENEDICT, JAMES C. STREET.

L'hon. George E. Cartier, Secrétaire provincial.