

en sus des travaux qui ne sont point compris dans la soumission, tels que la construction de la chambre de la soupape (*valve-house*) et du remplissage en terre, etc., comme on pourra s'en convaincre en examinant les détails. Les sommes totales, telles que fournies par les différentes soumissions n'offrent point une grande différence, et dans les deux cas, celle de Larkin, Connolly et Cie est la plus basse.

Une deuxième comparaison, montrant l'augmentation dans l'estimation finale mise en regard du rapport de M. Boyd sur les travaux en construction, en date du 13 novembre 1885 renfermant son estimation des quantités à compléter telles que produites dans son livre de correspondance, folio 276, en janvier ou février 1886.

Voir détails, sur feuille "F."	Augmentation.....	\$80,861 44
	Diminution.....	18,724 05
	Balance, augmentation.....	\$62,137 39

composée en grande partie d'item omis par M. Boyd dans son "estimation" des prix pour compléter les travaux dont nous venons de parler. Il faut ajouter à cette somme le montant "spécial" de \$22,436, et les items de \$4,476.78 pour journées de travail, faisant un total de :

Augmentation de.....	\$ 89,050 53
Montant de l'estimation n° 13.....	295,506 30
Estimation de Boyd pour compléter.....	447,891 61
Total.....	\$832,448 44
Estimation finale de Boswell.....	832,448 44

Conformément à la 4e clause de nos instructions, nous soumettons un tableau comparatif basé sur les quantités prises par nous sur les plans autant que possible, y compris la balance de la cédule primitive, comparée avec l'estimation finale de Boswell, portant le n° 37, avec le résultat suivant :

		Rapport final.	Estimation d'après le devis.
Pour résumé voir feuille "G."	S. Peters et Moore.....	\$ 762,587 48	\$ 736,243 50
	J. Gallagher.....	776,811 09	762,378 32
	G. Beaucage.....	793,268 49	765,510 50
	Larkin et Connolly.....	832,448 44	753,371 70
	Samson et Samson.....	1,088,191 71	1,032,011 20

L'état comparé suivant établissant le coût des travaux est basé sur les quantités finales telles que produites par M. Boswell, I.C., dans son rapport n° 37, en date du 30 décembre 1889, auquel nous avons appliqué les prix donnés par les soumissionnaires, avec les taux corrigés pour les travaux de palplanches, etc., fournis par Gallagher et Beaucage.

Pour les détails voir les feuilles "H."	Peters et Moore.....	\$ 762,587 48
	J. Gallagher.....	776,811 09
	G. Beaucage.....	793,268 49
	Larkin, Connolly et Cie.....	832,448 44
	Samson et Samson.....	1,088,191 77

L'estimation finale et les devis n'ayant pas été donnés en détail, il nous est impossible, pour le présent, de compléter la vérification des mesurages produits, et comme une grande partie des travaux du mur de traverse se trouve au-dessous du niveau de l'eau, et recouverte par les travaux en maçonnerie et le mur en terre, nous ne pouvons aucunement, dans cette partie de l'enquête, arriver à une conclusion satisfaisante à moins de dépenser une somme d'argent considérable et de consacrer à ce travail beaucoup plus de temps que nous n'en avons à notre disposition; nous pouvons cependant déclarer que nous apprenons de M. Boswell, I.C., (qui a été sur les travaux depuis le commencement jusqu'à la fin, et qui a remplacé feu M.