

(Exhibit "A18.")

ETAT de comptes présenté par MM. Larkin, Connolly et Cie, en rapport avec la construction, etc., du bassin de radoub, à Lévis, Québec. Inclus dans le rapport de M. Perley, du 24 janvier 1887.

ITEM.	DESCRIPTION.	MONTANT.
1	Montant du contrat, en date du 17 août 1878 .....	\$330,953 89
2	Montant pour travaux supplémentaires au contrat .....	40,659 74
3	Barrage supplémentaire .....	\$118,601.73
	"    " .....	22,725.07
	"    " .....	2,415.25
4	Montant d'après le contrat supplémentaire, 4 juin 1884 .....	143,742 05
5	"    " pour la construction d'un caisson .....	64,080 00
6	"    " compléter et placer des blocs à quilles, etc .....	10,000 00
7	"    " tunnel, depuis la maison des chaudières jusqu'au quai .....	1,350 00
8	"    " construction en briques sur le chantier .....	5,247 30
9	"    " perte supportée par la non-exécution du contrat pour la construction de caissons sur le côté ouest du quai du gouvernement, après qu'une partie des matériaux avaient été transportés sur le chantier et évalués par M. Pilkington .....	5,000 00
10	Montant pour pierre de taille supplémentaire fournie et employée pour la construction du bassin, en sus de ce qui appert sur les plans, ou du premier projet de construction.	1,500 00
11	Montant pour la pierre de taille restée sur le chantier, à raison du raccourcissement de 55 pieds du bassin .....	32,318 13
12	Montant pour transporter le surplus de la pierre aux points désignés par l'ingénieur en charge, conformément à l'article 2 du devis, folio 129 .....	6,111 50
13	Montant pour deux pierres commémoratives, dans les musoirs .....	5,111 00
14	"    " pertes causées par la tempête du 17 août 1879 .....	386 40
15	"    " main-d'œuvre dans les sondages .....	481 50
16	"    " dragages supplémentaires dans les tranchées .....	86 70
17	"    " placer, entretenir et transporter les pompes pendant deux ans .....	979 00
18	"    " erreurs dans les soumissions, pages 71 et 72 .....	5,500 00
19	"    "    "    " page 97 .....	3,030 90
20	"    " intérêt sur argent dû .....	4,000 00
21	"    " construire un réservoir dans la maison des bouilloires .....	1,978 95
22	"    " liens supplémentaires dans les travaux de caissons .....	1,499 97
23	"    " charbon fourni pour les pompes principales .....	78 39
24	"    " chambre du caisson supplémentaire en béton et pour le musoir est. ....	576 00
25	"    " matériaux fournis pour compléter le caisson .....	3,343 41
26	"    " placer des moellons d'appareil dans les musoirs sur un rayon de 200 pieds.	613 91
27	"    " creuser les fondations pour la cheminée .....	259 60
28	"    " remettre de l'argile dans la tranchée en ligne avec le quai .....	97 20
29	"    " un pied de dragage supplémentaire, par suite d'une erreur de MM. Kinipple et Morris, en mesurant la profondeur de l'eau .....	256 34
30	Montant pour des dommages causés par les retards, les salaires à payer, l'entretien et l'organisation, à Lévis et dans les carrières .....	35,000 00
	Montant total réclamé .....	110,000 00
		\$ 814,241 98

(Exhibit "B18")

Mémoire.

Montant payé à HENRY F. PERLEY.

1884, 15 janvier.	Caisse .....	\$1,000 00
1885, 27 avril.	do .....	1,250 00
1886, 22 septembre.	do .....	1,000 00
1887, 15 mars.	do .....	1,000 00
1888, 3 janvier.	do .....	1,500 00
1889, 8 janvier.	do .....	1,500 00
		<hr/>
		\$7,250 00