

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX.

Des soumissions seront prochainement demandées pour la pose et le ballastage de la voie, depuis la Rivière-du-Loup jusqu'à Trois-Pistoles, et l'on espère que les lisses nécessaires pour ce parcours seront livrées au mois de mai, ce qui permettra d'ouvrir cette partie de la ligne à la circulation au mois de juillet prochain.

Les lisses pour la section de la ligne entre Amherst et Truro seront livrées l'automne prochain et seront posées en partant de ces deux stations.

Le reste des lisses sera livré durant le printemps et l'automne de 1872, et l'on poussera alors activement les travaux de la pose sur toute la ligne.

Le bilan jusqu'au 31 décembre 1870, (ci-annexé,) fait voir le total des dépenses jusqu'à cette date.

A. WALSH, ED. B. CHANDLER, C. J. BRYDGES, A. W. McLELAN,	}	Commissaires.
---	---	---------------

Bureau de la commission du chemin de fer Intercolonial,
OTTAWA, le 9 mars 1871.

ETAT A.—Indiquant la valeur total des travaux exécutés sur chaque section jusqu'aux 31 décembre 1870.

Sections.	Entrepreneurs actuels.	Travaux exécutés par les premiers entrepre- neurs.	Travaux exécutés par les entre- preneurs ac- tuels.	Total.
		\$	\$	\$
Section No. 1.	G. et J. Worthington.....		150,000	150,000
do 2.	do.....		173,000	173,000
do 3.	F. X. Berlinguet et Cie.....	28,575	58,000	86,575
do 4.	Smith et Poblado.....	46,200	171,000	217,200
do 5.	A. McDonell et Cie.....	48,762	71,000	119,762
do 6.	F. X. Berlinguet et Cie.....	26,325	64,000	90,325
do 7.	J. Simpson et Cie.....	53,731	148,000	201,731
do 8.	D. Macdonald.....		70,000	70,000
do 9.	J. B. Bertrand et Cie.....		49,000	49,000
do 10.	D. Macdonald.....	30,850	1,500	32,350
do 11.	Davis, Grant et Sutherland.....		55,500	55,500
do 12.	Sumner et Somers.....		238,000	238,000
do 13.	W. E. Macdonald.....		137,000	137,000
do 14.	Nielson et McGaw.....		45,000	45,000
do 15.	J. B. Bertrand et Cie.....		33,000	33,000
do 16.	King et Gough.....		6,500	6,500
do 17.	S. P. Tuck.....		11,000	11,000
do 18.	R. H. McGreevy.....		13,000	13,000
do 19.	S. P. Tuck.....		19,000	19,000
do 20.	Brown, Brooks et Ryan.....		2,500	2,500
do 21.	P. Purcell.....			
do 22.	C. Cummings et Cie.....			
do 23.	Sutherland, Grant et Cie.....		1,700	1,700
				\$1,752,143