

1692. Est-ce que cette donnée se rapporte aux quantités de travaux restant à faire ?— Elle repose sur une connaissance pratique des travaux faits et à faire.

1693. Selon M. Brydges, il faudra dépenser de \$40,000 à \$50,000 pour terminer les travaux ; pensez-vous qu'il puisse être aussi bien renseigné que vous à cet égard ?—Je ne le crois pas, et c'est ce qu'il a lui-même laissé entrevoir.

1694. En admettant qu'il faudra \$16,000 pour terminer la section, quelle balance restera-t-il en votre faveur ?—\$26,000.

1695. Pensez-vous que le gouvernement vous serait redevable de cette somme ?—Je tiens de M. MacKenzie, le premier ministre, et aussi de M. Brydges, que toute balance qui me reviendra me sera payée une fois les travaux terminés.

1696. Et s'il fallait ce que dit M. Brydges (\$50,000) pour les terminer, quel serait le déficit de votre entreprise ?—\$8,000.

1697. Combien devez-vous pour gages ?—Environ \$3,500.

1698. Le gouvernement a-t-il pris possession d'aucune de vos propriétés sur la ligne ?—

Oui.

1699. A-t-on quelque état officiel de sa valeur ?—Il existe un état officiel des matériaux, que j'évalue à \$7,000 au moins.

1700. En prenant pour exacte l'estimation de \$50,000 de M. Brydges, quelle serait la balance qui vous revient ?—Environ \$4,000.

1701. Et en prenant son évaluation minimum ?—Environ \$6,000.

1702. Qu'a voulu dire M. Fitzgerald quand il a parlé de \$6,000 remis !—Lorsque je fis cette demande, presque tous les travaux imprévus étaient faits, et à cette date il y a de 5 à 6 mille piastres qui restent et qui me sont légitimement dues. Je dois aussi ajouter que le prix de revient des travaux fortuits a été de 50 pour cent au-dessus de la somme accordée par le contrat.

1703. M. Fitzgerald accuse de collusion et de faux rapports chaque officier des travaux, et y a-t-il eu, de fait, collusion avec d'autres qu'avec lui, à l'exception des 311 verges rapportées par M. Buck. D'autres que M. Fitzgerald ont-ils rapporté comme faits des travaux qui ne l'étaient pas ?—Je ne me suis rendu coupable de collusion avec personne. En tout que je suis concerné, il n'y a pas eu d'arrangement de ce genre. M. Fitzgerald ne voulait pas faire les rapports que je demandais depuis trois ans, mais je l'ai fait consentir en lui donnant de l'argent et en lui promettant une partie des fonds que me vaudraient les rapports qu'il ferait.

1704. Cet arrangement devait-il affecter la somme totale de votre contrat une fois les travaux terminés ?—C'était impossible. En consultant les rapports d'août 1873 à février 1874, on verra que les quantités rapportées par M. Fitzgerald en sus de celles rapportées par M. Gardner, sont de 6,609 verges de terrassement et de 150 verges de maçonnerie, et ces rapports furent faits par M. Fitzgerald conformément à notre convention et en considération, comme je l'ai déjà dit, de l'argent que je lui avais donné. Je soutiens encore la justice du principe que j'invoquais alors. Les rapports du mois d'août montrent que M. Fitzgerald a omis 200 verges au détriment de l'entrepreneur ; les rapports de M. Garden pour septembre portent à 237,156 verges la totalité des terrassements, tandis que ceux de M. Fitzgerald en indiquant 240,956, ce qui donne un surplus de 3,800 en outre des 500 verges, que M. Fitzgerald prescrivit à M. Garden de rapporter en sus des travaux faits. Pour la maçonnerie, M. Garden a rapporté 2,179 verges, tandis que le rapport de M. Fitzgerald indique 2,229 verges, ce qui donne un surplus de 50 verges. En octobre, M. Garden a fait rapport de 258,398 verges de terrassement, tandis que M. Fitzgerald n'en a rapporté que 257,198, c'est-à-dire 1,200 de moins que la quantité réelle. Pour la maçonnerie, le relevé de M. Garden était de 2,429 verges, et celui de M. Fitzgerald de 2,479, ce qui donne un excédant de 50. En novembre, M. Garden fit rapport de 273,438 verges de terrassement, contre 272,238 de M. Fitzgerald, c'est-à-dire 1,200 verges de moins. Pour la maçonnerie, M. Garden donne 2,479 verges contre 2,529 de M. Fitzgerald—ce qui donne un excédant de 50 verges. En décembre, M. Garden rapporte 279,091 contre 282,591 par M. Fitzgerald, ce qui impute à ce dernier un excédant de 3,500 verges. Pour la maçonnerie, 2,566 verges sont rapportées par M. Garden contre 2,666 de M. Fitzgerald, ce qui donne un excédant de 100 pour ce dernier. En janvier 1874, le rapport de M. Garden indique 284,482 verges de terrassement contre 289,591 rapportées par M. Fitzgerald, ce qui donne un autre excédant