

-1891—Suite.

TRAVAUX PUBLICS et leurs ingénieurs, etc., Canada—Canaux, 1779-1891—Suite.

Dates.	Travaux.	Ingénieurs, etc.	Services.	Dates.
10 septembre 1835. Septem. 1856 Janv. 78. 1857.	<i>St-Ours, canal, écluse et barrage—Suite.</i> Eau (minima) sur seuils, 7 pieds. Ascension, 5 pieds. Dépense au 1er juillet 1867, \$121,537.65; de cette date au 30 juin 1889, \$45,174.58. Dépense totale au 30 juin 1889, \$166,712.23.	Harrison, Robert Newton Sippell, John G. Hatt, Augustus Page, John, senior Larue, Levis Baillairgé, G. F. Parent, E. H. Codère, Alfred Papineau, L. G.	Surintendant, écluse et barrage de St-Ours Ingénieur surintendant Surintend., écluse et barrage de St-Ours. Ingénieur en chef Surintend., écluse et barrage de St-Ours. Ingénieur surintendant do Surintendant, nommé Ingénieur résident assistant	6 août 1851. Juil. 1853-77 11 mars 1853-57. 1853-90. 24 avril 1858-88. 22 juin 1877-79. 12 mai 1880-91. 1er sept. 1888 1889-91.

SAINT-PIERRE CANAL, C.-B., N.-E. (Océan Atlantique.)

	Ce canal est sur l'île du Cap-Breton, entre l'Atlantique, à la Baie St-Pierre, et le Bras d'Or.			
1877 à déc. 1878. 22 juin 1877-79. 1877.	Dimensions proposées, 20 pieds de largeur au fond et 12 pieds d'eau. Coût estimé \$17,150 4c. 5d.	Hall, Francis Benjamin	Tracé	1825.
1877-79. 1877.	Estimation d'un canal de 22 pieds de largeur au fond et profond de 13 pieds, \$17,751, 4c. 0d. Plans adoptés.	Barry, P. J. S., I. R.	Rapport, etc., au gouvernement de la Nouvelle-Ecosse. Rapport et estimations au gouvernement de la Nouvelle-Ecosse.	1826. 31 août 1853.
1877-79. 1877.	Dimensions proposées : canal large de 20 pieds, à 10 pds. de profondeur; talus, 1½ dans 1; 13 pds. d'eau; 50 pieds de largeur au niveau de l'eau. Estimation de l'achèvement, \$34,000.	Laurie, James	Rapport et estimation	16 juil. 1858.
1877-79. 1877.	Estimation de l'achèvement en donnant 22 pds. de largeur au fond, \$125,943.62; en donnant 45 pds. de largeur au fond, \$170,005.25.	Perley, Henry F Fairbanks, Charles W. Folsom, C. W.	Rapport et estimation, coût de l'achèvement. Ingénieur en charge Rapport et estimations	8 fév. 1865. Juil. 1880-90 1850-52.
1877-79. 1877.	Commencé, 7 sept. 1854; travaux suspendus, 1856; repris, 1865. Achevés, 5 août 1869. Long. du canal, 2,400 pds. 1 écluse.	Fuller, Thomas H. Martell, Henry Munro, Hugh	Ingénieur en charge de la construction Commissaires. Rapport sur le progrès des travaux	1854. 31 déc. 1856.
1877-79. 1877.	Longue de 122 pds. Large de 26 pds. Eau sur seuils, 13 pds. Agrandi, 1875-81. Longueur, 2,400 pds.	Talcott, W. H. McNab, Alex. Dunlop, Mathew	Rapport, etc., sur les travaux Ingénieur en charge Surintendant intérimaire	1856. Juillet 1865 à juillet 1867. 1869 à juin 1870.